

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (ติดตั้ง/รื้อถอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุหรือ ถอนส่งคืนคลัง	กรรมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-รื้อถอน
1-02-023-0001 NA	ARMOR-GRIP,PREFORMED,AL 400 SQ	EA	433.000	433.000			433.00	536,592.05		433.00
1-02-024-0000 NA	SPACER,HELICAL ROD,PREFORMED,A	EA	294.000	294.000			294.00	72,754.73		294.00
1-02-040-0009 NA	CONN.,SPLICE,TENSION AL 400 SQ	EA	24.000	4.000			4.00	812.00		4.00
1-02-040-0019 NA	SLEEVE,TENSION AL 400 SQ.MM.	EA	20.000	20.000			20.00	13,364.01		20.00
1-02-042-0201 NA	TERMINAL,NEMA 4-HOLE,AL 400 SQ	EA	12.000	12.000			12.00	3,025.61		12.00
1-02-042-0302 NA	TERMINAL,15 DEG.,NEMA 4-H,AL 4	EA	126.000	126.000			126.00	36,362.81		126.00
1-02-043-0001 NA	CLAMP,D/E,SINGLE LUG,AL 400 SQ	EA	120.000	50.000			50.00	28,912.58		50.00
1-02-043-0101 NA	CLAMP,D/E,DOUBLE LUG,AL 400 SQ	EA	6.000	6.000			6.00	4,282.65		6.00
1-02-056-0201 NA	PAD COUPLER,AL-ALLOY,STRAIGHT-	EA	3.000	3.000			3.00	4,861.92		3.00
1-02-057-0106 NA	CLAMP, TOP TYPE, DOUBLE COND.,	EA	6.000	6.000			6.00	9,228.03		6.00
1-03-001-0204 NA	INSULATOR, POST, 115 KV.,HOR.	EA	6.000	6.000			6.00	122,926.77		6.00
1-03-002-0100 NA	COMP. INS.,SUSPENSION,1.1-1.2	EA	234.000	234.000			234.00	182,682.22		234.00
1-03-002-0103 NA	COMP. INS.,SUSPENSION,1.5-1.6	EA	126.000	126.000			126.00	134,120.12		126.00
1-03-011-0103 NA	CLAMP,STRAIN,KEEPER,AL 400 SQ.	EA	126.000	126.000			126.00	67,880.93		126.00
1-03-014-0000 NA	CIVIS EYE	EA	436.000	436.000			436.00	38,194.63		436.00
1-03-014-0003 NA	SOCKET-EYE	EA	126.000	126.000			126.00	9,898.05		126.00
1-03-014-0005 NA	BALL-CLEVIS ANSI,TYPE B	EA	268.000	268.000			268.00	26,569.42		268.00
1-03-014-0006 NA	SOCKET-CLEVIS ANSI,TYPE B	EA	376.000	376.000			376.00	31,044.37		376.00
1-03-014-0007 NA	SOCKET-CLEVIS ANSI,TYPE K	EA	126.000	126.000			126.00	25,967.86		126.00
1-03-014-0011 NA	CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED D	EA	36.000	36.000			36.00	1,060.06		36.00
1-03-014-0012 NA	BRACKET,CORNER SUSPENSION	EA	30.000	30.000			30.00	4,907.87		30.00
1-03-014-0013 NA	SPACER,PLATE,FOR AL 400 SQ.MM.	EA	360.000	360.000			360.00	81,948.21		360.00

หมายเหตุ: จำนวนพัสดุในช่องกรรมการตรวจสอบฯ ถ้าผิด กรรมการสามารถแก้ไขจำนวนให้ถูกต้อง โดยการบันทึกมือและลงนามกำกับ

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง สถานะรายงาน ณ วันที่06.08.2026

ที่	เลขที่โครงการ (แผนก)	รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)							บันทึกเวลา ปฏิบัติงานจริง	ค่าใช้จ่ายเป็นส่วน(บาท)		รวมทั้งสิ้น
			ค่าพัสดุ	พัสดุเข้างาน	ค่าแรงงาน /ค่าจ้างเหมา	ค่าควบคุม งาน	ค่าขนส่ง/ ยานพาหนะ	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ		ค่าดอกเบี้ยฯ และ ค่าประสานงาน	ค่าใช้จ่าย ทางอื่น	
1	7001115374	TL-C-E	3,056,835.50	631,991.52	1,238,475.00	371,542.50	148,331.50	236,248.95	248,061.40	0.00	0.00	852,513.76	6,784,000.13
		ค่าจริง	1,284,323.25	379,373.00	494,434.60	90,600.00	2,248.31	470,185.29	0.00	17,070.90	0.00	303,830.51	3,042,065.86
		ผลต่าง	1,772,512.25	252,618.52	744,040.40	280,942.50	146,083.19	233,936.34-	248,061.40	17,070.90-	0.00	548,683.25	3,741,934.27
2	7001115375	TL-R-E	0.00	0.00	74,736.00	22,421.00	6,539.00	26,157.00	6,493.00	0.00	0.00	19,477.95	155,823.95
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	0.00	74,736.00	22,421.00	6,539.00	26,157.00	6,493.00	0.00	0.00	19,477.95	155,823.95
3	7001115376	TL-R-E	0.00	0.00	111,793.00	33,538.00	9,782.00	39,127.00	9,712.00	0.00	0.00	29,136.00	233,088.00
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	0.00	111,793.00	33,538.00	9,782.00	39,127.00	9,712.00	0.00	0.00	29,136.00	233,088.00
4	7001115377	TL-C-E	7,126,679.62	12,346.00	1,613,137.00	483,941.00	353,619.00	488,522.00	500,579.00	0.00	0.00	1,511,736.69	12,090,560.31
		ค่าจริง	6,320,388.89	4,510.00	1,432,647.79	261,545.12	11,152.32	561,363.68	0.00	25,285.26	0.00	1,162,182.36	9,779,075.42
		ผลต่าง	806,290.73	7,836.00	180,489.21	222,395.88	342,466.68	72,841.68-	500,579.00	25,285.26-	0.00	349,554.33	2,311,484.89
5	7001115430	TL-C-E	0.00	0.00	3,415,828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,374.22	3,928,202.34
		ค่าจริง	0.00	0.00	2,463,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,093.05
		ผลต่าง	0.00	0.00	952,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,374.22	1,465,109.29

ที่	เลขที่โครงการ (แผนก)	รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)							บันทึกเวลา ปฏิบัติงานจริง	ค่าใช้จ่ายเป็นส่วน(บาท)		รวมทั้งสิ้น
			ค่าวัสดุ	วัสดุใช้งาน	ค่าแรงงาน /ค่าจ้างเหมา	ค่าควบคุม งาน	ค่าขนส่ง/ ยานพาหนะ	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ		ค่าดอกเบี้ยฯ และ ค่าประสานงาน	ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม	
6	7001115448	TL-C-E	0.00	749,896.00	292,416.00	87,725.00	37,495.00	58,377.00	61,295.00	0.00	0.00	183,886.35	1,471,090.35
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	749,896.00	292,416.00	87,725.00	37,495.00	58,377.00	61,295.00	0.00	0.00	183,886.35	1,471,090.35
รวมประมาณการ			10,183,515.12	1,394,233.52	6,746,385.12	999,167.50	555,766.50	848,431.95	826,140.40	0.00	0.00	3,109,124.97	24,662,765.08
รวมค่าจริง			7,604,712.14	383,883.00	4,390,175.44	352,145.12	13,400.63	1,031,548.97	0.00	42,356.16	0.00	1,466,012.87	15,284,234.33
รวมผลต่าง			2,578,802.98	1,010,350.52	2,356,209.68	647,022.38	542,365.87	183,117.02	826,140.40	42,356.16	0.00	1,643,112.10	9,378,530.75

3. รายละเอียดการปิดบัญชี

ที่	หมายเลขใบสั่งงาน	กฎการชำระบัญชี	รหัสผู้รับโอน	รหัสบัญชีผู้รับโอน ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีที่โอน ค่าใช้จ่ายออก	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	I-68-I-KPN01.19.3918	FXA	912467885	61010010	52010030	7,650,876.78	
				61010020	52010100	307,951.28	
				61010030	52022010	1,012,458.94	
				61010040	52022020	790,770.82	
				61010050	52022030	11,361.28	
				61010080	53010060	1,466,012.87	
					53030030		
					53039010		
					53039990		
					53051020		
					53051050		
					53051080		
					53069020		
					84300010		
					84300020		
					84300030		
					89000200		
รวม						11,239,431.97	

งานก่อสร้างดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 12,052,407.35 บาท ค่าใช้จ่ายจริง(เฉพาะที่ควบคุมงบฯ) จำนวน 6,171,153.16 บาทงบประมาณคงเหลือ 5,881,254.19 บาท

งานดังกล่าวสมควรปิดงานก่อสร้างและให้ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการดังนี้

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้างฯ (ถ้ามี)

.....

ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้างฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงนามรับรองข้อมูล